

**Protokół Nr 112/17
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 21 listopada 2017 r.**

Ad 1)

Sto dwunaste posiedzenie Zarządu Powiatu Gostyńskiego otworzył Starosta Robert Marcinkowski o godz. 8:00.

Ad 2)

Starosta Robert Marcinkowski stwierdził, że Zarząd jest władny podejmować uchwały, gdyż jest zachowane quorum.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 3)

Starosta Robert Marcinkowski przedstawił proponowany porządek posiedzenia Zarządu.

Porządek posiedzenia przyjęto w wyniku głosowania: 5 głosów „za”.

Porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 4)

Wniosek Przedsiębiorstwa Drogowego DROGBUD-Gostyń Sp. z o.o. w sprawie przedłużenia terminu wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin (Krobia-Poniec) wraz z przebudową obiektów mostowych” przedstawił Wicestarosta Czesław Kołak (nr sprawy KD-DR.272.2.8.2017).

Opinia KD-DR

Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD-Gostyń Sp. z o.o. złożyło wniosek o przedłużenie terminu wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin (Krobia-Poniec) wraz z przebudową obiektów mostowych” do dnia 22.12.2017 r. Swój wniosek firma uzasadnia koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz wystąpieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych powodujących opóźnienia w realizacji zadania.

Wydział Komunikacji i Dróg referat ds. dróg proponuje, aby roboty drogowe związane z przejezdnością drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Poniec zostały zakończone zgodnie z terminem, tj. do dnia 30 listopada br. Natomiast pozostałe roboty związane z budową ścieżki rowerowej przedłużyć zgodnie z wnioskiem wnioskodawcy.

Zarząd zapoznał się także ze złożonym przez Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD-Gostyń Sp. z o.o. w dniu 17.11.2017 r. Protokołem konieczności w sprawie wykonania robót dodatkowych w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin (Krobia-Poniec) wraz z przebudową obiektów mostowych”. Roboty wymienione w protokole okazały się niezbędne do wykonania, aby przebudowany obiekt mógł być oddany do użytkowania.

Całkowity koszt robót dodatkowych oszacowano na kwotę 158 517,62 zł w tym:

- a) roboty mostowe 139 092,69 zł
- b) roboty drogowe 19 424,92 zł.

Starosta Robert Marcinkowski przedstawił szczegółowo wykaz wykonanych prac dodatkowych nie ujętych w kosztorysie zasadniczym. Zaznaczył, że najbardziej kosztowną pozycją jest wykonanie prac ziemnych związanych z koniecznością odkrycia kabla światłowodowego usytuowanego w obrębie budowy (koszt 50 276,00 zł netto) oraz wydłużenie ścianek ze względu na zmianę gruntu w obrębie bicia ścianek szczelnych (koszt 33 066,34 zł netto).

W związku z powyższym **Starosta Robert Marcinkowski** poprosił o dodatkowe wyjaśnienia w sprawie światłowodu **Pana Grzegorza Mayera z Wydziału Komunikacji i Dróg** oraz zapytał dlaczego jest to tak kosztowna pozycja w kosztorysie.

Grzegorz Mayer poinformował, że w projekcie urządzenia światłowodu przebiegają pod mostem, gdzie należało wykonać ścianki szczelne do fundamentu pod most. W związku z występującym na terenie budowy wysokim stanem wód, przez około 20 dni konieczne było wypompowanie wody.

Członek Zarządu Zenon Norman zapytał na jakiej głębokości wykonany jest światłowód.

Grzegorz Mayer poinformował, że światłowód wykonany jest na głębokości 60 cm, natomiast ścianki szczelne na głębokości 3,5 m. Wypompowywanie wody było konieczne, żeby przystąpić do kolejnych prac.

Starosta Robert Marcinkowski zapytał o pozycję związaną z wymianą gruntu w obrębie bicia ścianek szczelnych. Gdzie dokładnie grunt musiał być wymieniony.

Grzegorz Mayer wyjaśnił, że grunt musiał zostać wymieniony pod ściankami szczelnymi, ponieważ nastąpiło osiadanie.

Sekretarz Leszek Maliński zapytał od kiedy było wiadomo o konieczności wykonania robót dodatkowych.

Pan Grzegorz Mayer odpowiedział, że o dodatkowych robotach było wiadomo już dawno, jednak Protokół konieczności został przedstawiony dopiero po osiągnięciu konsensusu pomiędzy wykonawcą zadania a inspektorem nadzoru.

Członek Zarządu Zenon Norman zapytał dlaczego należało umieszczać igłofiltrę na głębokości 4 m, skoro kabel światłowodu umieszczony jest na głębokości 60 cm.

Grzegorz Mayer wyjaśnił, że igłofiltrę pracowały w miejscu gdzie były budowane ścianki szczelne. Ich zastosowanie było konieczne z uwagi na obniżenie poziomu wód gruntowych. Stan wód był tak wysoki, że opóźnił wykonanie robót na ścieżce pieszo-rowerowej.

Członek Zarządu Zenon Norman oznajmił, że obecnie występujące opady nie pozwalają na prowadzenie inwestycji na jakimkolwiek gruncie.

Członek Zarządu Damian Walczak poinformował, że w okresie cieplejszym bywał na terenie budowy niemal codziennie oraz potwierdził, że pompy pracowały. Powiedział, że wysoki poziom wód występuje cały czas. Dodatkowo nawałnica sierpniowa zalała teren budowy, a ostatni wiatr występujący w dniach 5 i 6 października br. oraz kolejne deszcze nie sprzyjały prowadzeniu inwestycji.

Starosta Robert Marcinkowski wyjaśnił, że na realizację zadania składają się z dwa elementy: przebudowa mostu połączona z renowacją części nawierzchni oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej. Zauważył, że przebudowa mostu musi zmierzać ku końcowi. Celem jest przywrócenie ruchu ze względu na to, że droga jest już zamknięta od prawie czterech miesięcy. Konsekwencją tego jest bardzo poważnie naruszona droga objazdowa przez Pudliszki-Rokosowo-Karzec. Podkreślił, że omawiana droga jest ważna z tego względu, że stanowi istotne skrócenie trasy dojazdu pomiędzy Krobią a Poniecem oraz z Pępowa do Leszna.

Członek Zarządu Damian Walczak podkreślił, że najważniejszą kwestią jest udrożnienie ruchu i otwarcie drogi na odcinku Karzecz-Pudliszki. Zwrócił również uwagę na bardzo zły stan dróg objazdowych, w szczególności na odcinku drogi w Rokosowie, tj. skrzyżowanie przy zamku. Ponadto podkreślił, że bardzo ważne jest zachowanie bezpieczeństwa oraz codziennie sprzątanie błota z dróg, które zostaje wywożone z terenu budowy.

Zarząd po przeprowadzonej dyskusji oraz rekomendacji Starosty Roberta Marcinkowskiego w sprawie rozpatrzenia wniosku Przedsiębiorstwa Drogowego DROGBUD-Gostyń Sp. z o.o. w wyniku głosowania: 5 głosów „za” podjął decyzje:

- 1. Zarząd nie wyraził zgody na przedłużenie terminu wykonania zadania w zakresie odcinka drogowego i budowy mostu. Zarząd oczekuje, że ruch pojazdów na drodze Krobia-Poniec zostanie przywrócony w pierwotnym terminie wykonania zadania.**
- 2. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie terminu wykonania prac związanych z budową ścieżki pieszo-rowerowej do dnia 15 grudnia 2017 r. Zarząd oczekuje, że wszystkie pozostałe prace będą prowadzone z należyтым zachowaniem bezpieczeństwa, a także przy konieczności dokonania bieżących napraw drogi objazdowej.**
- 3. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego Zarząd akceptuje wykonanie robót dodatkowych.**

Odpowiedzi udzieli KD-DR.

KD-DR przygotuje odwrotnie aneks do umowy na wykonanie zadania ze wskazaniem terminu zakończenia inwestycji obejmujący również przeprowadzenie robót dodatkowych zgodnie z kosztorysem przedłożonym w Protokole konieczności.

W związku z uznaniem konieczności wykonania prac dodatkowych postanowiono rozszerzyć porządek obrad Zarządu poprzez dodanie w pozycji 5 c) punktu „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz częściowego rozdysponowania rezerwy.”

Ad 5 a)

Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego przedstawił Sekretarz Leszek Maliński.

Uchwała określa sposób wykonania uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego podjętych na XXXIII sesji w dniu 21 listopada 2017 r.

Uchwała Nr 112/747/17 w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego została przyjęta w wyniku głosowania: 5 głosów „za”.

Ad 5 b)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 102/674/17 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie użyczenia powiatowym jednostkom organizacyjnym pomieszczeń w budynku Przychodni przy ul. Wrocławskiej 8 w Gostyniu przedstawił Sekretarz Leszek Maliński.

Poinformował, że przedmiotową uchwałę należy zmienić w związku z aktualizacją powierzchni użyczonych pomieszczeń w budynku Przychodni przy ul. Wrocławskiej 8 w Gostyniu jednostkom organizacyjnym tj. Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu oraz uwzględnieniem kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości.

Uchwała Nr 112/748/17 w sprawie zmiany uchwały nr 102/674/17 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie użyczenia powiatowym jednostkom organizacyjnym pomieszczeń w budynku Przychodni przy ul. Wrocławskiej 8 w Gostyniu została przyjęta w wyniku głosowania: 5 głosów „za”.

Ad 5 c)

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz częściowego rozdysponowania rezerwy przedstawiła Skarbnik Eleonora Gościński.

Uchwała Nr 112/749/17 w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz częściowego rozdysponowania rezerwy została przyjęta w wyniku głosowania: 5 głosów „za”.

Ad 6)

W punkcie „informacja członków Zarządu z podejmowanych działań między posiedzeniami Zarządu” głosu nie zabrano.

Ad 7)

W punkcie „Wolne głosy i wnioski” **Członek Zarządu Zenon Norman** wskazał na konieczność informowania na bieżąco Zarządu Powiatu o występujących utrudnieniach na każdym etapie prowadzenia inwestycji drogowej.

Zarząd zobowiązał Wydział Komunikacji i Dróg do bieżącego informowania w sprawie występujących utrudnień w prowadzonych inwestycjach, a także do stosowania się do przepisów Prawa zamówień publicznych.

Ad 8)

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta Robert Marcinkowski zamknął 112 posiedzenie Zarządu Powiatu.

**Starosta Gostyński
/-/ Robert Marcinkowski**

Członkowie Zarządu:

1. Czesław Kołak
2. Zenon Norman
3. Janusz Sikora
4. Damian Walczak

Protokołowała: Agnieszka Radajewska